

已完工未达到预期效果的节能减排项目及整改情况表

序号	项目名称	审计发现的主要问题	截至2013年3月底整改情况
1	浙江长兴正泰太阳能光伏发电有限公司实施的屋顶太阳能光伏发电项目	由于并网协议和购售电协议未签署等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金1911万元。	审计指出后，项目单位已与湖州电力公司签署了并网和购售电协议，项目已通过验收并网发电。
2	江苏省华新金猫水泥（苏州）有限公司7号、8号水泥窑纯低温余热发电及锅炉改造项目	项目单位因苏州市城市规划调整、所在地被纳入城乡一体化建设范围而关停，两座水泥窑也先后于2010年8月、2011年3月关停，项目并网发电时间未超过2年，涉及中央财政资金716万元。	审计指出后，江苏省经济和信息化委在组织申报2012年和2013年国家节能改造项目时，明确对不符合地方规划、存在搬迁可能的项目不予受理。
3	江苏省连云港市灌云万运酒业有限公司酒精废水综合治理技改项目	2011年1月，江苏省发布通榆河水污染防治规划，项目单位被列为关闭企业；2012年6月，该项目尚未验收即被关闭，涉及中央预算内投资补助资金330万元。	审计指出后，江苏省发展和改革委员会将在今后组织的项目申报时，从城市规划和土地利用总体规划方面把关，对不符合相关规划的项目不予受理。
4	昆山中节能环保投资有限公司实施的中国节能（昆山）循环经济产业基地1035千瓦光伏发电项目	由于并网接入设备未建、未通过并网接入评审等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金869万元。	审计指出后，该项目已并网发电。
5	国电光伏（江苏）有限公司用户侧光伏发电项目	由于并网接入设备未建、未通过并网接入评审等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金4323万元。	审计指出后，江苏省将进一步强化部门协调配合，严格落实国家有关政策，积极指导并推动项目建成后的并网工作，力争尽快发挥项目效益。
6	江苏旭坤新能源科技有限公司实施的溧阳经济技术开发区屋顶光伏电站项目	由于并网接入设备未建、未通过并网接入评审等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金13230万元。	
7	中原新能源（昆山）有限公司实施的中国国际采购中心（江苏昆山）屋面太阳能光伏电站建设项目	由于并网接入设备未建、未通过并网接入评审等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金770万元。	
8	南京南站光伏发电有限责任公司实施的南京南站屋顶光伏发电项目	由于并网接入设备未建、未通过并网接入评审等原因，该项目未并网发电，涉及中央财政资金3220万元。	
9	宁夏回族自治区中卫市镇罗镇农村环境连片整治示范项目	该项目购置的13辆垃圾清运车闲置半年以上，涉及中央财政资金125.3万元。	审计指出后，闲置车辆已调剂至其他乡镇用于垃圾清运。

已完工未达到预期效果的节能减排项目及整改情况表

序号	项目名称	审计发现的主要问题	截至2013年3月底整改情况
10	辽宁省锦州市北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造项目	因锦州市尚未出台相关供热计量收费政策，该项目安装的供热计量表未发挥作用，该项目涉及财政资金1432.2万元。	审计指出后，锦州市公用事业与房产局正在对安装的热计量表运行情况进行检测和数据采集，待采集数据论证后，将连同物价部门联合制定出台热计量收费标准，将已完成计量改造的小区纳入试点热计量收费范围。
11	辽宁省锦州阳光能源有限公司实施的金太阳示范工程项目	因未获得发电许可证，10兆瓦地面光伏发电金太阳示范工程项目建成未并网发电，涉及中央财政资金11000万元。	审计指出后，该项目已并网发电。
		因未获得发电许可证，3兆瓦地面光伏发电金太阳示范工程项目中的1.74兆瓦工程建成未并网发电，该项目涉及中央财政资金3720万元。	审计指出后，该项目已并网发电。
		因未获得发电许可证，0.5兆瓦屋顶光伏发电金太阳示范工程项目建成未并网发电，涉及中央财政资金620万元。	审计指出后，项目单位已获得发电许可证，计划于2013年6月并网发电。
12	辽宁省营口造纸厂热电站脱硫粉煤灰除尘改造工程项目	因项目单位破产，该项目建成后闲置，涉及财政资金1200万元。	审计指出后，营口市人民政府按照辽宁省人民政府的要求，正积极落实上述2家项目单位的重组事宜，积极与多家客商洽谈合作事宜，确保企业尽快恢复生产，让闲置的设备尽快发挥效益。
13	辽宁省营口洁海资源有限责任公司蒸发系统节能改造项目	因项目单位破产，该项目建成后闲置，涉及中央财政资金362万元。	
14	广西壮族自治区中粮生物质能源有限公司燃料乙醇生产项目	由于广西壮族自治区人民政府未在全区实行市场封闭销售乙醇汽油，乙醇汽油在广西的销售区域由14个地市减少到5个地市，销量大幅萎缩，库存积压到达安全存储临界点，该项目自2008年投产以来两度停产，涉及中央财政资金49255万元。	审计指出后，广西壮族自治区人民政府一方面督促中石油、中石化广西销售公司履行社会责任，主动承担车用乙醇汽油销售任务，发挥社会导向作用；同时加强成品油市场监管力度，打击销售非法和不合格油品的行为，提升两家石油公司销售乙醇汽油的信心。
15	广西壮族自治区北海市铁山港区污水处理厂项目	因未建成厂区外管网，无法收集污水，该项目尚未正式运营，涉及财政资金1000万元。	审计指出后，该项目配套管网共计59公里，目前已建成23.6公里，配套污水泵站也在施工过程中，力争于2013年9月前完成建设任务。

已完工未达到预期效果的节能减排项目及整改情况表

序号	项目名称	审计发现的主要问题	截至2013年3月底整改情况
16	河南省驻马店市新家园房地产开发有限公司建设的驻马店市东高国际花园（小区）光伏发电项目	因未获得发电许可证，该项目已完成的250千瓦装机容量无法并网发电，相关设备闲置，涉及中央财政资金1020万元。	审计指出后，项目单位加快了主体工程 and 接入系统的施工建设，驻马店市供电公司出具了接入系统审查意见，积极配合完成并网发电工作。
17	山西省风陵渡经济开发区污水处理厂项目	由于该开发区电网配套不健全，无法保证项目单位正常用电，入厂污水管道被高速公路阻断不能进入厂区等原因，该项目建成后长期闲置，涉及中央财政资金1000万元。	审计指出后，项目配套电网建设已完成，能够保证项目用电。该项目计划于2013年3月开工，8月建成，确保污水处理设施正常运行。
18	山西省运城市夏县裴介镇樊韩王污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，夏县裴介镇加强了污水处理站污水收集能力，完成了污水收集管网的铺设，使污水处理设施正常运行。
19	山西省运城市夏县裴介镇小吕村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	
20	山西省临汾市安泽县南孔滩村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，当地主管部门正进一步推进项目相关管网建设工作，减少当地污水乱排的现象。
21	山西省运城市临猗县临晋村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，项目单位已组织专业技术人员对污水处理设备进行了调试，对菌种进行了驯化，移交给相关各村庄负责项目运行和管理。
22	山西省运城市临猗县百里店污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	
23	山西省运城市盐湖区赵村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	
24	山西省运城市盐湖区南庙村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	
25	山西省运城市盐湖区羊村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	
26	山西省临汾市洪洞县赵城镇污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，项目单位已结合当地实际情况，经山西省环保厅和财政厅批复，将原项目变更为配套管网及污水泵站建设项目，目前新项目已完工。

已完工未达到预期效果的节能减排项目及整改情况表

序号	项目名称	审计发现的主要问题	截至2013年3月底整改情况
27	山西省临汾市尧都区乔李村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，当地主管部门正进一步推进项目相关配套管网建设工作，减少当地污水乱排的现象。
28	山西省临汾市尧都区王村污水处理厂项目	项目所在地经济欠发达，当地群众日常生活用水量较少，项目单位基本无污水可处理，该项目污水处理设施闲置，涉及财政资金10万元。	审计指出后，当地主管部门正进一步推进项目相关配套管网建设工作，减少当地污水乱排的现象。
29	内蒙古自治区赤峰市北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，该项目建成的供热计量装置闲置，涉及财政资金4550.06万元。	审计指出后，赤峰市已出台了热计量收费政策，待取暖期结束后一并结算。
30	内蒙古自治区鄂尔多斯市北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，该项目建成的供热计量装置闲置，涉及财政资金764.3万元。	审计指出后，内蒙古自治区人民政府已责成该市尽快进行供热费用测算，制定收费标准，出台收费政策，切实发挥供热计量设备效益。
31	内蒙古自治区鄂尔多斯市二狗湾村养殖场牲畜粪便无害化处理工程项目	该项目完工后，因缺乏后续处理运行费用，自2011年12月起停止运行，涉及中央财政资金100万元。	审计指出后，内蒙古自治区人民政府已责成自治区环保厅、财政厅今后加强项目评审工作，将项目是否具备后续维护运行能力作为评审的重要指标。
32	吉林省长春市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金23500万元。	审计指出后，吉林省人民政府采取多项措施大力推进供热计量收费改革，实施了严格的考核制度和惩处机制，目前全省51个市（县、区）出台了供热计量收费标准和办法，49个市（县、区）在本采暖期内实现了供热计量收费，收费面积达7831万平方米，占已安装热计量装置面积的75.5%，超过了全省机制供热面积的五分之一。
33	吉林省吉林市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金5266.22万元。	
34	吉林省通化市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金7250万元。	
35	吉林省白山市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金6318万元。	
36	吉林省延吉市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金3593.38万元。	
37	吉林省辽源市既有居住建筑供热计量改造项目	由于该市未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金2060.72万元。	
38	吉林省靖宇县既有居住建筑供热计量改造项目	由于该县未实行按用热量计价收费，仍实行按供热面积计价收费，该项目建成后未能发挥作用，涉及财政资金1851.91万元。	

已完工未达到预期效果的节能减排项目及整改情况表

序号	项目名称	审计发现的主要问题	截至2013年3月底整改情况
39	吉林经济技术开发区污水处理项目	由于该开发区日产污水量不足，项目达不到经济运行效率，截至2012年6月底，该项目一直未投入运营，涉及中央财政资金5610万元。	审计指出后，吉林市人民政府全力推进项目后期工作，预计2013年6月该项目开始试运行。
40	浙江省杭州宇中高虹照明电器有限公司高效节能灯生产项目	该项目于2010年10月投产，实现节能量未达到预期目标，涉及中央预算内投资补助资金580万元。	该公司2012年生产高效节能灯6000万只，达到了节能171.07万吨标准煤的目标。
41	浙江省临安市新三联照明电器有限公司高效节能灯生产项目	该项目建成后，2011年度实现节能量未达到预期目标，涉及中央预算内投资补助资金630万元。	该公司2012年生产高效节能灯5180万只，达到了节能111.16万吨标准煤的目标。
42	浙江春晖智能控制股份有限公司普通空调节能器双向热力膨胀阀生产项目	该项目计划生产能力为年产600万套普通空调节能器双向热力膨胀阀，项目建成后，2011年度实际产量仅为60.8万套，销售55万套，未达到预期目标；该项目涉及中央预算内投资补助资金460万元。	截至2012年底，该公司生产普通空调节能器双向热力膨胀阀120万套，销售113万套，预计到2013年底可达到年产600万套的产能。